

Número: 12

BDI Padrão: **22,470%**

SICRO3: RS 1/2023

SINAPI: RS 5/2023

Obra: **Pontilhão sobre Arroio do Meio R4****Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.243,96	50,00% R\$12.121,98	25,00% R\$6.060,99	25,00% R\$6.060,99
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PONTILHÃO EM MADEIRA	100,00% 9.463,82	100,00% R\$9.463,82	-	-
3	ENSECADEIRA E FUNDAÇÕES	100,00% 80.683,64	100,00% R\$80.683,64	-	-
4	CORTINA E CONTENÇÕES	100,00% 100.591,93	20,00% R\$20.118,39	80,00% R\$80.473,54	-
5	PILARES	100,00% 76.976,13	-	100,00% R\$76.976,13	-
6	VIGAS LONGARINAS E TRANSVERSINAS E LAJE DE PISTA	100,00% 86.419,33	-	10,00% R\$8.641,93	90,00% R\$77.777,40
7	DEFENSAS E ACABAMENTOS FINAIS	100,00% 12.170,81	-	-	100,00% R\$12.170,81
	Porcentagem do período	100,00%	31,34%	44,08%	24,58%
	Total do período	R\$390.549,63	R\$122.387,83	R\$172.152,60	R\$96.009,20
	Porcentagem acumulada		31,34%	75,42%	100,00%
	Total acumulado		R\$122.387,83	R\$294.540,43	R\$390.549,63

Total sem BDI**318.933,05****Total do BDI****71.616,57****Total****390.549,62**

Arroio do Meio (RS), 30 de junho de 2023

Aldir De Bona
Eng° Civil – CREA/RS 183518
Setor de Engenharia

Município de Arroio do Meio/RS