

BDI Padrão: **20,430%**

Obra: **Município de Arroio do Meio -  
Ampliação do CRAS**

### Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.584,67	100,00% R\$3.584,67	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 15.813,42	100,00% R\$15.813,42	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES, PILOTIS , VIGA BALDRAME	100,00% 26.732,86	100,00% R\$26.732,86	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	100,00% 119.396,39	-	50,00% R\$59.698,20	50,00% R\$59.698,20	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 562,50	-	100,00% R\$562,50	-	-	-	-
6	ALVENARIA	100,00% 17.494,20	-	-	100,00% R\$17.494,20	-	-	-
7	COBERTURA	100,00% 22.997,52	-	-	-	100,00% R\$22.997,52	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16.607,79	-	20,00% R\$3.321,56	20,00% R\$3.321,56	-	60,00% R\$9.964,67	-
9	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	100,00% 32.162,39	-	-	-	80,00% R\$25.729,91	20,00% R\$6.432,48	-
10	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00% 7.461,30	-	-	-	-	100,00% R\$7.461,30	-
11	ESQUADRIAS	100,00% 22.499,98	-	-	-	-	-	100,00% R\$22.499,98
12	PINTURA	100,00% 11.620,80	-	-	-	-	-	100,00% R\$11.620,80
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.567,50	-	-	-	-	-	100,00% R\$2.567,50
	Porcentagem do período	100,00%	15,40%	21,23%	26,88%	16,27%	7,97%	12,25%
	Total do período	R\$299.501,31	R\$46.130,95	R\$63.582,25	R\$80.513,95	R\$48.727,43	R\$23.858,45	R\$36.688,28
	Porcentagem acumulada		15,40%	36,63%	63,51%	79,78%	87,75%	100,00%
	Total acumulado		R\$46.130,95	R\$109.713,20	R\$190.227,15	R\$238.954,58	R\$262.813,03	R\$299.501,31
	<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$ 248.716,70</b>						
	<b>Total do BDI</b>	<b>R\$ 50.784,62</b>						
	<b>Total</b>	<b>R\$ 299.501,32</b>						

Arroio do Meio, 10 de setembro de 2025.

Felipe Arend Prediger  
Eng° Civil - CREA/RS 201636