

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral de Picada Arroio do Meio
N° ART 7888135

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	16.872,40	4,327	100,00%	16.872,40								
2.0	TERRAPLENAGEM	61.082,15	15,665	25,00%	15.270,54	25,00%	15.270,54	25,00%	15.270,54	20,00%	12.216,43	5,00%	3.054,12
3.0	PAVIMENTAÇÃO	196.410,01	50,371	5,00%	9.820,50	20,00%	39.282,00	25,00%	49.102,50	25,00%	49.102,50	25,00%	49.102,50
4.0	MATERIAL ASFÁLTICO	54.523,17	13,983	5,00%	2.726,16	20,00%	10.904,63	25,00%	13.630,79	25,00%	13.630,79	25,00%	13.630,80
5.0	DRENAGEM	55.022,08	14,111	5,00%	2.751,10	20,00%	11.004,42	25,00%	13.755,52	25,00%	13.755,52	25,00%	13.755,51
6.0	SINALIZAÇÃO	6.016,52	1,543	5,00%	300,83	20,00%	1.203,30	25,00%	1.504,13	25,00%	1.504,13	25,00%	1.504,13
MENSAL		389.926,33	100,00	12,24%	47.741,53	19,92%	77.664,89	23,92%	93.263,48	23,13%	90.209,37	20,79%	81.047,06
ACUMULADO			100,00	12,24%	47.741,53	32,16%	125.406,42	56,08%	218.669,90	79,21%	308.879,27	100,00%	389.926,33

Data: Maio/2015

N° ART 7888135