

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Pavimentação Asfáltica da Rua Arthur Schroeder e Vamor Franke
N° ART 8295510

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	19.136,16	2,215	100,00%	19.136,16								
2.0	TERRAPLENAGEM	93.434,93	10,814	25,00%	23.358,73	25,00%	23.358,73	25,00%	23.358,73	20,00%	18.686,99	5,00%	4.671,75
3.0	PAVIMENTAÇÃO	641.557,23	74,251	5,00%	32.077,86	20,00%	128.311,45	25,00%	160.389,31	25,00%	160.389,31	25,00%	160.389,30
5.0	DRENAGEM	95.952,26	11,105	5,00%	4.797,61	20,00%	19.190,45	25,00%	23.988,07	25,00%	23.988,07	25,00%	23.988,07
6.0	SINALIZAÇÃO	13.956,86	1,615	5,00%	697,84	20,00%	2.791,37	25,00%	3.489,22	25,00%	3.489,22	25,00%	3.489,21
MENSAL		864.037,44	100,00	9,27%	80.068,20	20,10%	173.652,00	24,45%	211.225,33	23,91%	206.553,59	22,28%	192.538,32
ACUMULADO			100,00	9,27%	80.068,20	29,37%	253.720,20	53,82%	464.945,53	77,73%	671.499,12	100,01%	864.037,44

Data: Novembro 2015

N° ART 8295510