

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Pavimentação Intertravada Rua Friedhold Kuhn

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1			MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	6.245,49	1,940	100%	6.245,49		0,00		0,00		0,00		0,00
	Regularização Sub-Leito												
	Terraplanagem												
	Placa de Obra												
2.0	PAVIMENTAÇÃO	252.332,00	78,395	25%	63.083,00	25%	63.083,00	25%	63.083,00	20%	50.466,40	5%	12.616,59
	Meio-Fio de Concreto												
	Rebaixamento Meio Fio e Aterro												
	Escoramento Meio Fio e Aterro												
	Pedras Regulares de Passeio												
3.0	DRENAGEM	63.296,61	19,665	30%	18.988,99	20%	12.659,33	25%	15.824,16	15%	9.494,49	10%	6.329,65
	Escavação de Vala												
	Assentamento Tubulação												
	Reaterro c/ Rachão												
	Reaterro de vala												
	Execução de Caixa de Passagem												
	Execução Boca de Lobo												
	Execução de Ala												
	MENSAL	321.874,10	100,00	27,4%	88.317,48	23,5%	75.742,33	24,5%	78.907,16	18,6%	59.960,89	5,9%	18.946,24
	ACUMULADO		100,00	27,4%	88.317,48	51,0%	164.059,81	75,5%	242.966,97	94,1%	302.927,86	100,0%	321.874,10

Arroio do Meio, RS 16 de julho de 2015

ART 8111588

 SIDNEI ECKERT
 Prefeito Municipal

 ALDIR DE BONA
 Engº Civil- CREA/RS