

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral de Palmas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	5.111,50	1,86	100%	5.111,50								
2.0	TERRAPLENAGEM	34.444,48	12,56	25%	8.611,12	25%	8.611,12	25%	8.611,12	20%	6.888,90	5%	1.722,21
3.0	PAVIMENTAÇÃO	134.330,27	48,97	5%	6.716,51	20%	26.866,05	25%	33.582,57	25%	33.582,57	25%	33.582,57
4.0	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	62.259,06	22,70	5%	3.112,95	20%	12.451,81	25%	15.564,77	25%	15.564,77	25%	15.564,76
5.0	DRENAGEM	33.059,82	12,05	5%	1.652,99	20%	6.611,96	25%	8.264,96	25%	8.264,96	25%	8.264,96
6.0	SINALIZAÇÃO	5.080,93	1,85	5%	254,05	20%	1.016,19	25%	1.270,23	25%	1.270,23	25%	1.270,23
MENSAL		274.286,06	99,99	9,3%	25.459,12	20,3%	55.557,13	24,5%	67.293,65	23,9%	65.571,43	22,0%	60.404,73
ACUMULADO			99,99	9,3%	25.459,12	29,6%	81.016,25	54,1%	148.309,90	78,0%	213.881,33	100,0%	274.286,06

Data: 09 de Março de 2015