

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral de Picada Arroio do Meio
N° ART 7888135

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	16.960,16	4,169	100,00%	16.960,16								
2.0	TERRAPLENAGEM	59.459,66	14,617	25,00%	14.864,92	25,00%	14.864,92	25,00%	14.864,92	20,00%	11.891,93	5,00%	2.972,98
3.0	PAVIMENTAÇÃO	269.713,35	66,304	5,00%	13.485,67	20,00%	53.942,67	25,00%	67.428,34	25,00%	67.428,34	25,00%	67.428,33
5.0	DRENAGEM	53.908,76	13,252	5,00%	2.695,44	20,00%	10.781,75	25,00%	13.477,19	25,00%	13.477,19	25,00%	13.477,18
6.0	SINALIZAÇÃO	6.742,90	1,658	5,00%	337,15	20,00%	1.348,58	25,00%	1.685,73	25,00%	1.685,73	25,00%	1.685,72
MENSAL		406.784,83	100,00	11,88%	48.343,34	19,90%	80.937,92	23,96%	97.456,18	23,23%	94.483,19	21,03%	85.564,20
ACUMULADO			100,00	11,88%	48.343,34	31,78%	129.281,26	55,74%	226.737,44	78,97%	321.220,63	100,00%	406.784,83

Data: Fevereiro/2015

N° ART 7888135