

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL

<b>PROGRAMA: ESPORTE E LAZER NA CIDADE</b>										
<b>EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVO RUI BARBOSA</b>				MODALID.: CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA						
CONCEDENTE: Ministério dos Esportes				<b>VALOR: R\$ 255.415,94</b>						
<b>PROPONENTE: Município de Arroio do Meio</b>				CT 1006.864-39/2013						
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio				RRT 3180143						
TIPO DE SERVIÇO: Construção de Quadra Esportiva Esperança de Rui Barbosa										
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES						
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	<b>CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>									
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,08	2.746,37	100,00	2.746,37	-	-	-	-	Ok
2.	MOVIMENTO DA TERRA	6,90	17.616,64	70,00	12.331,65	20,00	3.523,33	10,00	1.761,66	Ok
3.	FUNDAÇÕES / SUPRA ESTRUTURA	40,09	102.400,32	50,00	51.200,16	50,00	51.200,16	-	-	Ok
4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,40	6.141,43	-	-	100,00	6.141,43	-	-	Ok
5.	COBERTURAS	21,43	54.730,07	-	-	100,00	54.730,07	-	-	Ok
6.	PAVIMENTAÇÃO	22,08	56.390,79	-	-	-	-	100,00	56.390,79	Ok
7.	PINTURA	1,22	3.108,32	-	-	-	-	100,00	3.108,32	Ok
8.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4,81	12.282,00	-	-	-	-	100,00	12.282,00	Ok
<b>TO-</b>	<b>SIMPLES</b>	<b>100,00</b>	<b>255.415,94</b>	<b>25,95</b>	<b>66.278,18</b>	<b>45,26</b>	<b>115.594,99</b>	<b>28,79</b>	<b>73.542,77</b>	
<b>TAL</b>	<b>ACUMULADO</b>		<b>255.415,94</b>	<b>25,95</b>	<b>66.278,18</b>	<b>71,21</b>	<b>181.873,17</b>	<b>100,00</b>	<b>255.415,94</b>	

Arroio do Meio, 23 de março de 2015.

PEDRO LUIZ DA SILVA  
Arquiteto CAUBR A 57918-1  
Responsável Técnico

SIDNEI ECKERT  
PREFEITO MUNICIPAL