

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO**  
**RUA SÃO MIGUEL**

| ITEM | DESCRIÇÃO                      | VALOR (R\$)       | MÊS 1         |       |           | MÊS 2 |            | MÊS 3 |            | MÊS 4 |            | MÊS 5  |            |
|------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|
|      |                                |                   | AC %          | %     | R\$       | %     | R\$        | %     | R\$        | %     | R\$        | %      | R\$        |
| 1.0  | SERVIÇOS INICIAIS              | 5.853,41          | 1,727         | 100%  | 5.853,41  |       | 0,00       |       | 0,00       |       | 0,00       |        | 0,00       |
|      | Regularização Sub-Leito        |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Terraplanagem                  |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Placa de Obra                  |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
| 2.0  | PAVIMENTAÇÃO                   | 247.286,69        | 72,958        | 25%   | 61.821,67 | 25%   | 61.821,67  | 25%   | 61.821,67  | 20%   | 49.457,34  | 5%     | 12.364,33  |
|      | Meio-Fio de Concreto           |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Rebaixamento Meio Fio e Aterro |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Escoramento Meio Fio e Aterro  |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Pedras Regulares de Passeio    |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
| 3.0  | DRENAGEM                       | 85.803,74         | 25,315        | 30%   | 25.741,13 | 20%   | 17.160,76  | 25%   | 21.450,94  | 15%   | 12.870,56  | 10%    | 8.580,37   |
|      | Escavação de Vala              |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Assentamento Tubulação         |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Reaterro de vala               |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Execução de Caixa de Passagem  |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | Execução Boca de Lobo          |                   |               |       |           |       |            |       |            |       |            |        |            |
|      | <b>MENSAL</b>                  | <b>338.943,84</b> | <b>100,00</b> | 27,6% | 93.416,21 | 23,3% | 78.982,43  | 24,6% | 83.272,61  | 18,4% | 62.327,90  | 6,2%   | 20.944,69  |
|      | <b>ACUMULADO</b>               |                   | <b>100,00</b> | 27,6% | 93.416,21 | 50,9% | 172.398,64 | 75,4% | 255.671,25 | 93,8% | 317.999,15 | 100,0% | 338.943,84 |

Arroio do Meio, RS 28 de setembro de 2015

ART 8200475

\_\_\_\_\_  
 SIDNEI ECKERT  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ALDIR DE BONA  
 Eng° Civil- CREA/RS