

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO**  
**Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral Forqueta Baixa**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.776,13	2,974	100%	17.776,13								
2.0	TERRAPLENAGEM	105.562,26	17,663	25%	26.390,57	25%	26.390,57	25%	26.390,57	20%	21.112,45	5%	5.278,10
3.0	PAVIMENTAÇÃO	285.534,96	47,778	5%	14.276,75	20%	57.106,99	25%	71.383,74	25%	71.383,74	25%	71.383,73
4.0	MATERIAL ASFÁLTICO	84.580,14	14,153	5%	4.229,01	20%	16.916,03	25%	21.145,04	25%	21.145,04	25%	21.145,03
5.0	DRENAGEM	95.784,96	16,027	5%	4.789,25	20%	19.156,99	25%	23.946,24	25%	23.946,24	25%	23.946,24
6.0	SINALIZAÇÃO	8.392,35	1,404	5%	419,62	20%	1.678,47	25%	2.098,09	25%	2.098,09	25%	2.098,08
<b>MENSAL</b>		<b>597.630,80</b>	<b>100,00</b>	11,4%	67.881,33	20,3%	121.249,05	24,3%	144.963,68	23,4%	139.685,56	20,7%	123.851,18
<b>ACUMULADO</b>			<b>100,00</b>	11,4%	67.881,33	31,7%	189.130,38	56,0%	334.094,06	79,4%	473.779,62	100%	597.630,80

Data: Maio/2015

ART 7888823