

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AM 380 ESTRADA GERAL FORQUETA BAIXA

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor R\$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAIS	
		GRUPO	AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Serviços Iniciais	69.417,70	3,148	52%	36.097,20	20%	13.883,54			28%	19.436,96	100%	69.417,70
2.0	Terraplenagem	947.121,48	42,957	50%	473.560,74	30%	284.136,44	20%	189.424,30			100%	947.121,48
3.0	Microdrenagem	24.159,12	1,096	100%	24.159,12							100%	24.159,12
4.0	Pavimentação	1.138.940,54	51,657			10%	113.894,05	40%	455.576,22	50%	569.470,27	100%	1.138.940,54
5.0	Sinalização	19.423,82	0,881							100%	19.423,82	100%	19.423,82
6.0	Serviços Finais	5.767,66	0,262							100%	5.767,66	100%	5.767,66
MENSAL		2.204.830,32	100,00	24,21%	533.817,06	18,68%	411.914,03	29,25%	645.000,52	27,85%	614.098,71	100%	2.204.830,32
ACUMULADO			100,00	24,2%	533.817,06	42,9%	945.731,09	72,1%	1.590.731,61	27,9%	2.204.830,32		

Data: Fevereiro 2022

ART 11368645

Aldir De Bona
Eng° Civil - CREA/RS 183518