

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
TIPO DE SERVIÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1			MÊS 2		MÊS 3	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.408,39	1,38	100%	3.408,39				
2	DRENAGEM - INICIAL	38.665,72	15,60	100%	38.665,72				
3	DRENAGEM - FINAL	12.184,24	4,92					100%	12.184,24
4	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	28.088,87	11,33	100%	28.088,87				
5	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO INICIAL	68.759,30	27,74			100%	68.759,30		
6	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO FINAL	62.533,31	25,23					100%	62.533,31
7	PASSEIO E ACESSIBILIDADE - INICIAL	7.411,44	2,99			100%	7.411,44		
8	PASSEIO E ACESSIBILIDADE - FINAL	21.882,56	8,83					100%	21.882,56
9	SINALIZAÇÃO	4.931,40	1,99					100%	4.931,40
MENSAL		247.865,23	100,01	28,31%	70.162,98	30,73%	76.170,74	40,96%	101.531,51
ACUMULADO			100,01	28,31%	70.162,98	59,04%	146.333,72	100,0%	247.865,23

Encargos Sociais Desonerados

Data: 15 de agosto de 2022

ART 12067823

Contato de Repasse N° 1076.786-31/2021/MDR/CAIXA