

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SIMEC PAR

Obra: Ampliação EMEF Tancredo Neves

Data de preço: Revisado - SINAPI-Outubro/2022, sem desoneração - Planilha Orçamentária

ITE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.209,11		100%			
				R\$ 19.209,11			
2	FUNDAÇÕES	R\$ 30.722,29		100%			
				R\$ 30.722,29			
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 71.562,84		50%	50%		
				R\$ 35.781,42	R\$ 35.781,42		
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 12.398,19		15%	85%		
				R\$ 1.859,73	R\$ 10.538,46		
5	ESQUADRIAS	R\$ 29.204,64				20%	
					R\$ 23.363,71	R\$ 5.840,93	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 21.061,86			10%	70%	20%
					R\$ 2.106,19	R\$ 14.743,30	R\$ 4.212,37
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.616,37				60%	40%
						R\$ 1.569,82	R\$ 1.046,55
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 30.267,43			50%	50%	
					R\$ 15.133,72	R\$ 15.133,72	
9	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 13.253,93			20%	80%	
				-	R\$ 2.650,79	R\$ 10.603,14	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 9.148,18			10%	50%	40%
				-	R\$ 914,82	R\$ 4.574,09	R\$ 3.659,27
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.475,70					100%
				-			R\$ 1.475,70
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.991,39		10%	40%	50%	
				R\$ 299,14	R\$ 1.196,55	R\$ 1.495,69	
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 6.007,93				60%	40%
				-		R\$ 3.604,76	R\$ 2.403,17
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 2.352,33			50%	50%	
					R\$ 1.176,17	R\$ 1.176,17	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI	R\$ 1.765,59			0%	20%	80%
				-	-	R\$ 353,12	R\$ 1.412,47
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 15.279,15					100%
				-			R\$ 15.279,15
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 774,14			20%	35%	45%
				-	R\$ 154,83	R\$ 270,95	R\$ 348,36
Valores totais		R\$ 270.091,08	100,00%	R\$ 87.871,69	R\$ 93.016,65	R\$ 59.365,69	R\$ 29.837,06
				Acumulado	R\$ 180.888,34	R\$ 240.254,03	R\$ 270.091,08
				32,53%	66,97%	88,95%	100,00%