

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO**  
**TIPO DE SERVIÇO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1			MÊS 2		MÊS 3	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.807,75	0,82	100%	2.807,75				
2	DRENAGEM - INICIAL	58.480,28	17,18	100%	58.480,28				
3	DRENAGEM - FINAL	15.449,38	4,54					100%	15.449,38
4	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	23.760,89	6,98	100%	23.760,89				
5	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO INICIAL	104.909,30	30,82			100%	104.909,30		
6	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO FINAL	92.209,82	27,09					100%	92.209,82
7	PASSEIO E ACESSIBILIDADE - INICIAL	7.445,64	2,19			100%	7.445,64		
8	PASSEIO E ACESSIBILIDADE - FINAL	29.529,73	8,68					100%	29.529,73
9	SINALIZAÇÃO	5.764,05	1,69					100%	5.764,05
<b>MENSAL</b>		<b>340.356,84</b>	<b>100,00</b>	24,99%	85.048,92	33,01%	112.354,94	42,00%	142.952,98
<b>ACUMULADO</b>			<b>100,00</b>	24,99%	85.048,92	58,00%	197.403,86	100,0%	340.356,84

**Encargos Sociais Desonerados**

Data: 03 de abril de 2023

ART 12350283

Contato de Repasse N° 1082.638-84/2022/MDR/CAIXA