

Número: Orçamentos 74 84 104 105 106 80

BDI Padrão: **22,500%**

SINAPI: RS 3/2024

SICRO3: RS 1/2024

Obra: **Reconstrução de Pontes**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	Preparação do Local, enseadeira	100% 63.123,36	20% R\$63.123,36	20% R\$63.123,36	20% R\$63.123,36	20% R\$63.123,36
	Meta 01	10.286,19	100% R\$10.286,19	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 02	6.606,40	100% R\$6.606,40	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 03	10.286,19	100% R\$10.286,19	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 04	10.286,19	100% R\$10.286,19	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 05	10.286,19	100% R\$10.286,19	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 06	15.372,20	100% R\$15.372,20	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00
2	Ancoragem e sapatas	100% 301.661,91	50% R\$150.830,96	100% R\$301.661,91	100% R\$301.661,91	100% R\$301.661,91
	Meta 01	51.343,03	50% R\$25.671,52	50% R\$25.671,52	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 02	43.945,51	50% R\$21.972,76	50% R\$21.972,76	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 03	51.343,03	50% R\$25.671,52	50% R\$25.671,52	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 04	51.343,03	50% R\$25.671,52	50% R\$25.671,52	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 05	51.343,03	50% R\$25.671,52	50% R\$25.671,52	0% R\$0,00	0% R\$0,00
	Meta 06	52.344,28	50% R\$26.172,14	50% R\$26.172,14	0% R\$0,00	0% R\$0,00
3	Cortina, pilares, ala, e contenções	100% 1.117.566,83	0% R\$0,00	50% R\$558.783,42	100% R\$1.117.566,83	100% R\$1.117.566,83
	Meta 01	178.881,78	0% R\$0,00	50% R\$89.440,89	50% R\$89.440,89	0% R\$0,00
	Meta 02	168.249,47	0% R\$0,00	50% R\$84.124,74	50% R\$84.124,74	0% R\$0,00
	Meta 03	178.881,78	0% R\$0,00	50% R\$89.440,89	50% R\$89.440,89	0% R\$0,00
	Meta 04	178.881,78	0% R\$0,00	50% R\$89.440,89	50% R\$89.440,89	0% R\$0,00
	Meta 05	178.881,78	0% R\$0,00	50% R\$89.440,89	50% R\$89.440,89	0% R\$0,00
	Meta 06	233.790,24	0% R\$0,00	50% R\$116.895,12	50% R\$116.895,12	0% R\$0,00
4	Vigas Longarinas, transversinas e laje de tabuleiro	100% 786.843,43	0% R\$0,00	0% R\$0,00	60% R\$472.106,06	100% R\$786.843,43
	Meta 01	134.029,22	0% R\$0,00	0% R\$0,00	60% R\$80.417,53	40% R\$53.611,69
	Meta 02	110.581,81	0% R\$0,00	0% R\$0,00	60% R\$66.349,09	40% R\$44.232,72
	Meta 03	134.029,22	0% R\$0,00	0% R\$0,00	60% R\$80.417,53	40% R\$53.611,69
	Meta 04	134.029,22	0% R\$0,00	0% R\$0,00	60% R\$80.417,53	40% R\$53.611,69
	Meta 05	134.029,22	0% R\$0,00	0% R\$0,00	60% R\$80.417,53	40% R\$53.611,69
	Meta 06	140.144,74	0% R\$0,00	0% R\$0,00	60% R\$84.086,84	40% R\$56.057,90

5	Defensas e Acabamentos finais	100%	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$157.130,89
		157.130,89	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$157.130,89
	Meta 01	26.165,86	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$26.165,86
	Meta 02	23.878,76	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$23.878,76
	Meta 03	26.165,86	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$26.165,86
	Meta 04	26.165,86	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$26.165,86
	Meta 05	26.165,86	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$26.165,86
	Meta 06	28.588,69	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	100%	R\$28.588,69
Porcentagem do período		100%		8,82%		29,25%		42,49%		19,45%
Total do período		2.426.326,42		R\$213.954,32		R\$709.614,37		R\$1.030.889,47		R\$471.868,26
Porcentagem acumulada				0%		8,82%		38,06%		80,55%
Total acumulado		R\$	-	R\$213.954,32		R\$923.568,69		R\$1.954.458,16		R\$2.426.326,42

Resumo das metas

Meta 01	400.706,08
Meta 02	353.261,95
Meta 03	400.706,08
Meta 04	400.706,08
Meta 05	400.706,08
Meta 06	470.240,15
	2.426.326,42