

Número: 100

SICRO3: RS 1/2024

SINAPI: RS 5/2024

BDI Padrão: 24,230%

Obra: Recurso Secretaria de Turismo R3 Reduz

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 51.324,98	20,00% R\$10.265,00	30,00% R\$15.397,49	30,00% R\$15.397,49	20,00% R\$10.265,00
2	MOVIMENTO EM TERRA/TERRAPLENAGEM	100,00% 369.902,45	100,00% R\$369.902,45	-	-	-
3	MICRODRENAGEM	100,00% 205.606,52	-	60,00% R\$123.363,91	30,00% R\$61.681,96	10,00% R\$20.560,65
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 804.926,98	-	-	60,00% R\$482.956,19	40,00% R\$321.970,79
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 45.625,98	-	-	-	100,00% R\$45.625,98
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DE OBRA	100,00% 5.428,80	-	-	-	100,00% R\$5.428,80
	Porcentagem do período	100,00%	25,64%	9,36%	37,77%	27,24%
	Total do período	R\$1.482.815,72	R\$380.167,45	R\$138.761,41	R\$560.035,64	R\$403.851,22
	Porcentagem acumulada		25,64%	35,00%	72,76%	100,00%
	Total acumulado		R\$380.167,45	R\$518.928,86	R\$1.078.964,50	R\$1.482.815,72

Total sem BDI

Total do BDI

Total

1.194.417,21

288.398,50

1.482.815,71