

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
TIPO DE SERVIÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1			MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.174,42	0,90	100%	3.174,42						
2	DRENAGEM	65.570,90	18,51	54%	42.180,60	45%	23.390,30				
3.1	Movimentação de terra	17.730,54	5,01	76%	13.480,05	24%	4.250,49				
3.2	Pavimentação	229.097,57	64,68					51%	117.581,57	49%	111.516,00
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	34.505,68	9,74					56%	19.053,57	44%	15.452,11
5	SINALIZAÇÃO	4.146,83	1,17							100%	4.146,83
MENSAL		354.225,94	100,01	16,61%	58.835,07	7,80%	27.640,79	38,57%	136.635,14	37,01%	131.114,95
ACUMULADO			100,01	16,61%	58.835,07	24,41%	86.475,86	63,0%	223.111,00	100,0%	354.225,95

Encargos Sociais Desonerados

Data: 06 de maio de 2025

ART 13775242

Contatro de Repasse N° 953227/2023/MCIDADES/CAIXA