


Tipo do cronograma: cronograma inicial

Prazo de construção (meses): 18



Etapa	Habitação		Infraestrutura		Equipamentos Comunitários		Evolução física da obra		Indique com "X" a etapa que terá habite-se e CND		% de liberação financeira	
	% da etapa	% acumulado	% da etapa	% acumulado	% da etapa	% acumulado	% da etapa	% acumulado	Indique	% acumulado	% da etapa	% acumulado
Executado	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
1	1,13%	1,13%	1,42%	1,42%		0,00%	1,16%	1,16%		0,00%	1,16%	1,16%
2	1,58%	2,71%	2,55%	3,97%		0,00%	1,74%	2,90%		0,00%	1,74%	2,90%
3	2,13%	4,84%	3,79%	7,76%		0,00%	2,43%	5,33%		0,00%	2,43%	5,33%
4	3,81%	8,65%	5,47%	13,23%		0,00%	4,06%	9,39%		0,00%	4,06%	9,39%
5	4,35%	13,00%	6,75%	19,98%		0,00%	4,74%	14,13%		0,00%	4,74%	14,13%
6	6,66%	19,66%	7,43%	27,41%		0,00%	6,64%	20,77%		0,00%	6,64%	20,77%
7	7,37%	27,03%	8,01%	35,42%		0,00%	7,30%	28,07%		0,00%	7,30%	28,07%
8	7,89%	34,92%	6,70%	42,12%		0,00%	7,41%	35,48%		0,00%	7,41%	35,48%
9	8,75%	43,67%	7,30%	49,42%		0,00%	8,19%	43,68%		0,00%	8,19%	43,68%
10	7,75%	51,42%	7,00%	56,42%		0,00%	7,37%	51,05%		0,00%	7,37%	51,05%
11	7,08%	58,50%	6,70%	63,12%		0,00%	6,80%	57,85%		0,00%	6,80%	57,85%
12	6,92%	65,42%	6,50%	69,62%	10,00%	10,00%	6,92%	64,76%		0,00%	6,92%	64,76%
13	6,26%	71,68%	6,10%	75,72%	15,00%	25,00%	6,47%	71,24%		0,00%	6,47%	71,24%
14	6,58%	78,26%	5,58%	81,30%	15,00%	40,00%	6,60%	77,84%		0,00%	6,60%	77,84%
15	5,70%	83,96%	4,00%	85,30%	15,00%	55,00%	5,60%	83,43%		0,00%	5,60%	83,43%
16	5,30%	89,26%	5,30%	90,60%	15,00%	70,00%	5,57%	89,01%		0,00%	5,57%	89,01%
17	5,74%	95,00%	4,40%	95,00%	15,00%	85,00%	5,71%	94,72%		0,00%	5,71%	94,72%
18	5,00%	100,00%	5,00%	100,00%	15,00%	100,00%	5,28%	100,00%	x	100,00%	5,00%	100,00%