

Obra			B.D.I.	Encargos Sociais						
SOP SEDUC MODELO AEA01B QUADRA COMPLETA TIPO 02 (Ginásio)			24,0%	Desonerado:						
<b>Cronograma Físico e Financeiro</b>										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	PROJETO	100,00% 2.397.20								100,00% 2.397.20
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO	100,00% 95.785.99	100,00% 95.785.99							
3	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 180.042.29	12,50% 22.505.29	12,50% 22.505.29	12,50% 22.505.29	12,50% 22.505.29	12,50% 22.505.29	12,50% 22.505.29	12,50% 22.505.29	12,50% 22.505.29
4	SOP SEDUC MODELO AEA01B QUADRA COMPLETA TIPO 02 (Ginásio)	100,00% 2.611.590,19	7,04% 183.915,34	9,18% 239.844,64	12,86% 335.800,73	23,13% 603.941,01	21,62% 564.643,56	11,58% 302.505,87	9,61% 250.856,43	4,98% 130.082,61
4.1	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	100,00% 183.915.34	100,00% 183.915.34							
4.2	SUPERESTRUTURA	100,00% 157.892.96		15,00% 23.683.94	35,00% 55.262.54	30,00% 47.367.89	20,00% 31.578.59			
4.3	PISOS/ARQUIBANCADAS	100,00% 301.382.58					10,00% 30.138.26	20,00% 60.276.52	30,00% 90.414.77	40,00% 120.553.03
4.4	ALVENARIA	100,00% 1.280.477.52		15,00% 192.071.63	15,00% 192.071.63	30,00% 384.143.26	20,00% 256.095.50	10,00% 128.047.75	10,00% 128.047.75	
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 104.407.72		20,00% 20.881.54	25,00% 26.101.93	15,00% 15.661.16	20,00% 20.881.54	20,00% 20.881.54	20,00% 20.881.54	
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00% 195.041.74		5,00% 9.752.09	25,00% 48.760.44	20,00% 39.008.35	15,00% 29.256.26	30,00% 58.512.52	5,00% 9.752.09	
4.7	PPCI	100,00% 8.801.34					15,00% 1.320.20	25,00% 2.200.34	20,00% 1.760.27	40,00% 3.520.54
4.8	DIVERSOS	100,00% 25.351.95		30,00% 7.605.59	30,00% 7.605.59	20,00% 5.070.39	20,00% 5.070.39			
4.9	BRISES	100,00% 325.872.00				30,00% 97.761.60	60,00% 195.523.20	10,00% 32.587.20		
4.10	ANDAIMES	100,00% 22.438.00		30,00% 6.731.40	50,00% 11.219.00	20,00% 4.487.60				
4.11	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	100,00% 6.009.04								100,00% 6.009.04
Porcentagem			10,46%	9,08%	12,4%	21,68%	20,32%	11,25%	9,46%	5,36%
Custo			302.206,61	262.349,93	358.306,01	626.446,29	587.148,85	325.011,15	273.361,71	154.985,09
Porcentagem Acumulado			10,46%	19,54%	31,93%	53,61%	73,93%	85,18%	94,64%	100,0%
Custo Acumulado			302.206,61	564.556,54	922.862,55	1.549.308,84	2.136.457,69	2.461.468,84	2.734.830,55	2.889.815,67

**GERSON SONAGLIO**  
 Engº Civil - CREA/RS 36043 - ID 3081320/7  
 Secretaria de Obras Públicas - RS