

BDI Padrão: **20,550%**SINAPI: RS
6/2025

Proprietário: Município de Arroio do Meio

Obra: Pavilhão

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 18.232,62	100,00% R\$18.232,62	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	100,00% 47.567,46	100,00% R\$47.567,46	-	-	-	-	-
3	VIGAS DE BALDRAME	100,00% 26.885,97	-	50,00% R\$13.442,99	50,00% R\$13.442,99	-	-	-
4	PILARES	100,00% 79.178,94	-	50,00% R\$39.589,47	50,00% R\$39.589,47	-	-	-
5	LAJES	100,00% 64.547,24	-	-	-	50,00% R\$32.273,62	50,00% R\$32.273,62	-
6	VIGA DE PAVIMENTO E RESPALDO	100,00% 75.723,70	-	50,00% R\$37.861,85	50,00% R\$37.861,85	-	-	-
7	COBERTURA	100,00% 202.875,20	-	-	-	50,00% R\$101.437,60	50,00% R\$101.437,60	-
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	100,00% 27.127,19	-	-	-	-	-	100,00% R\$27.127,19
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 10.019,93	-	-	-	-	-	100,00% R\$10.019,93
10	PISO	100,00% 79.349,39	-	-	-	-	-	100,00% R\$79.349,39
	Porcentagem do período	100,00%	10,42%	14,39%	14,39%	21,17%	21,17%	18,45%
	Total do período	R\$631.507,63	R\$65.800,08	R\$90.894,30	R\$90.894,30	R\$133.711,22	R\$133.711,22	R\$116.496,51
	Porcentagem acumulada		10,42%	24,81%	39,21%	60,38%	81,55%	100,00%
	Total acumulado		R\$65.800,08	R\$156.694,38	R\$247.588,68	R\$381.299,90	R\$515.011,12	R\$631.507,63

Total sem BDI	R\$ 523.900,10
Total do BDI	R\$ 107.607,54
Total	R\$ 631.507,64