

Número: 288

BDI Padrão: **25,000%**

SICRO3: RS 10/2025

Obra: **Arroio do Meio - Cemitério Municipal - Gavetas Funerárias**

SINAPI: RS 2/2026

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 13.034,86	50,00% R\$6.517,43	50,00% R\$6.517,43
2	TERRAPLENAGEM / MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	100,00% 458,19	100,00% R\$458,19	-
3	FUNDAÇÕES	100,00% 5.982,34	100,00% R\$5.982,34	-
4	ALVENARIAS E SUPRAESTRUTURA	100,00% 54.325,42	30,00% R\$16.297,63	70,00% R\$38.027,79
5	SISTEMA DE GAZES E NECROCHORUME	100,00% 13.687,68	40,00% R\$5.475,07	60,00% R\$8.212,61
6	COBERTURA	100,00% 3.701,58	-	100,00% R\$3.701,58
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	100,00% 5.052,58	-	100,00% R\$5.052,58
	Porcentagem do período	100,00%	36,09%	63,91%
	Total do período	R\$96.242,65	R\$34.730,66	R\$61.511,99
	Porcentagem acumulada		36,09%	100,00%
	Total acumulado		R\$34.730,66	R\$96.242,65

Total sem BDI

76.999,56

Total do BDI

19.243,09

Total

96.242,65